



CONTOPP®

Duremit 50 **60** **Fasercomp. hy.**

Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber: Bauvorhaben/
Bauabschnitt: Bauteil/Wohnung
Stockwerk: Estricharbeiten beendet am:

Ablauf des Belegreifheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 4. Einbautag	+ 25°C			
Am 5. Einbautag	+ 35°C			
Am 6. Einbautag	+ 45°C			
Am 7. Einbautag	max. + 55°C			
Am 8. Einbautag	max. + 55°C			
Am 9. Einbautag	max. + 55°C			
Am 10. Einbautag	max. + 55°C			
Am 11. Einbautag	max. + 55°C			
Am 12. Einbautag	+ 45°C			
Am 13. Einbautag	+ 35°C			
Am 14. Einbautag	+ 25°C			

Achtung:

Die Belegereife ist nach dem Ende des Funktionsheizens normalerweise noch nicht gegeben. Die Heizphase kann beliebig verlängert werden, um ein schnelleres Erreichen der Belegereife sicherzustellen. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: Ja NeinEnde des Funktionsheizens: Heizungsfabrikat: Belüftung der Räumlichkeiten während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers:
 Ja NeinDie beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen:
 Ja Nein**Bestätigung:**Ort/Datum: Bauherr/Auftraggeber: Ort/Datum: Bauleiter/Architekt: Ort/Datum: Heizungsbauer: